

## ZLECENIE URUCHOMIENIA MG/NP/PC/Uch/CzP

Data:.....	Nr umowy /zlecenia .....
(Pieczętka firmy zlecającej)	Objekt:
	Adres:
	Osoba kontaktowa:

Zlecamy uruchomienie wymienionych poniżej urządzeń produkcji CLIMA GOLD:

- Centrala wentylacyjna   
  Moduł gazowy   
  Nawilżacz parowy   
  Układ chłodniczy

**UWAGA:** Uruchomienie w/w podzespołów centrali może być przeprowadzone tylko po zakończeniu etapu uruchomienia centrali wentylacyjnej (istnieje możliwość łączenia usług)

Opis miejsca montażu: .....

\* Po stronie klienta pozostaje zapewnienie dostępu do central (wymagany podnośnik w przypadku central podwieszanych), oraz zapewnienie dostępu do sieci elektrycznej.

Dane urządzeń:	Nr fabryczny	Oznaczenie	Typ / model
		C...../....	

**Oświadczamy, że poniższe prace związane z instalacją centrali zostały już zakończone:**

- Centrala została złożona na obiekcie i wypoziomowana  
 Centrala została okablowana i przygotowana do uruchomienia  
 Centrala została uruchomiona na obiekcie przez firmę: ..... tel: .....  
 Centrala nie została uruchomiona. Powód: .....
- Moduł gazowy:   
  Palnik zamontowany w module   
  Podłączono odprowadzenie spalin (komin)  
 Komin: Średnica: ..... mm    Wysokość: ..... m     Wykonano króćce pomiarowe do spalin  
 Odprowadzenie skroplin:  Poza komorę spalania     Do komory spalania     Zamontowano syfon  
 Palnik:  Okablowanie kompletne i podłączone     Okablowanie kompletne, ale niepodłączone  
 Doprowadzone zostało sterowanie palnika zgodnie z DTR palnika     Zapewniony odbiór ciepła podczas pracy  
 Ścieżka gazowa:  Instalacja zasilania gazem kompletna     Instalacja po testach ciśnieniowych, po przedmuchach, zagazowana  
 Ciśnienie i wydajność gazu zgodna z DTR     Na instalacji gazowej zamontowano regulator ciśnienia  
 Gaz dostępny i podłączony     Wykonano króćce do licznika zewnętrznego     Pomiar z licznika stałego
- Nawilżacz parowy:     Nawilżacz dostarczony i zamontowany w pobliżu centrali     Lance zabudowane w sekcji  
 Woda:  Doprowadzona i podłączona    Twardość: ..... DF    Przewodność: ..... μS/cm  
 Zmiękczenie:     Nie     Tak    Metoda: .....  
 Przewody łączące:  Wykorzystano węże parowe dostarczone wraz z modułem     Wykorzystano przewody innego dostawcy  
 Przewody zamontowano zgodnie z DTR urządzenia     Zapewniono odpływ kondensatu zgodnie z DTR  
 Okablowanie:  Kompletne i podłączone     kompletne, ale niepodłączone    powód: .....
- Układ chłodniczy:    Czynnik:  Freon: .....     Woda lodowa: .....% glikolu     Układ wstępnie napełniony czynnikiem  
 Instalacja kompletna, po próbach szczelności i przedmuchana     Urządzenie okablowane

Podpis i pieczętka klienta:

Uzupełnioną kartę należy zeskanować i wysłać na adres e-mail: [serwis@climagold.com](mailto:serwis@climagold.com)