

## ZLECENIE URUCHOMIENIA CENTRAL WENTYLACYJNYCH

Data:.....	Nr umowy /zlecenia .....
(Pieczęćka firmy zlecającej)	Obiekt:  Adres:  Osoba kontaktowa:

Zlecamy uruchomienie wymienionych poniżej urządzeń produkcji CLIMA GOLD.

Opis miejsca montażu:

.....  
 .....

\* Po stronie Klienta pozostaje zapewnienie dostępu do central (wymagany podnośnik w przypadku central podwieszanych), oraz zapewnienie dostępu do sieci elektrycznej.

	Nr fabryczny	Oznaczenie	Typ / model
Dane urządzeń:	C...../...		

**Oświadczamy, że poniższe prace związane z montażem i okablowaniem centrali zostały już zakończone:**

- Urządzenie zostało złożone na obiekcie i wypoziomowane.
- Nie stwierdzono przekoszenia przepustnic -dają się ręcznie otworzyć i zamknąć.
- Miejsca łączenia sekcji zabezpieczono przed wyciekami powietrza uszczelką. Nie stwierdzono przecieków powietrza.
- Centrala została okablowana na obiekcie przez firmę: ..... tel: .....
- Centrala została dostarczona z okablowaniem fabrycznym.
- Centrala nie została okablowana. Okablowanie centrali ma wykonać firma uruchamiająca centralę.
- Centrala nie została okablowana. Powód: .....

**Docelowe zasilanie centrali wentylacyjnej:**

- Zostało doprowadzone i podłączone do rozdzielnicy.
- Zostało doprowadzone, ale nie zostało podłączone do rozdzielnicy.
- Nie zostało jeszcze doprowadzone.
- Panel sterujący:     Poprowadzono kabel sygnałowy (skrętka sześćżyłowa) między panelem a sterownicą                       Zarobiono końcówki
- Wykonano pomiary elektryczne okablowania.

**Sieć kanałów wentylacyjnych:**

- |   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| NAWIEW:                                       | <input type="checkbox"/> Podłączona, kompletna                                     | <input type="checkbox"/> Podłączona, ale niekompletna | <input type="checkbox"/> Kanały nie podłączone do centrali |
| WYWIEW:                                       | <input type="checkbox"/> Podłączona, kompletna                                     | <input type="checkbox"/> Podłączona, ale niekompletna | <input type="checkbox"/> Kanały nie podłączone do centrali |
| <input type="checkbox"/> Czynniki grzewczy:   | <input type="checkbox"/> Doprowadzony i podłączony do centrali                     | <input type="checkbox"/> Nie podłączony do centrali   |  |
| <input type="checkbox"/> Czynniki chłodniczy: | <input type="checkbox"/> Doprowadzony i podłączony do centrali                     | <input type="checkbox"/> Nie podłączony do centrali   |  |
| <input type="checkbox"/> Moduł gazowy:        | <input type="checkbox"/> Gaz dostępny i podłączony                                 | <input type="checkbox"/> Gaz niepodłączony            | <input type="checkbox"/> Wykonano króćce pomiarowe         |
| <input type="checkbox"/> Odzysk glikolowy:    | <input type="checkbox"/> Wykonano instalację glikolową między jednostkami centrali | <input type="checkbox"/> Nie połączono wymienników    |  |

Podpis i pieczęćka klienta:

Uzupełnioną kartę należy zeskanować i wysłać na adres e-mail: [serwis@climagold.com](mailto:serwis@climagold.com)